



LAVORI DI ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE ALLA NORMATIVA VIGENTE

ACDA	2011					2012					2013					2014					2015					Note																		
	A	M	G	L	A	S	O	N	D	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	G	F	M	A		M	G	L	A	S	O	N	D	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O
CARAMAGNA Adeguamento Depuratore - € 420.000,00 (Det641/09)	Tempistica totale		[Gantt chart showing initial and updated schedules]																				In Regione comunicato data fine lavori anziché data di messa in esercizio																					
	Preliminare	Progettazione preliminare																																										
		Espropri: avvio procedimento																																										
	Definitivo	Progettazione definitiva																																										
		Autorizzazioni e nulla osta / Conf. Servizi																																										
		Espropri: comunicazione di efficacia del P.D.																																										
	Esecutivo	Progettazione esecutiva																																										
		Conclusione verifica e validazione																																										
	Appalto	Espropri: occupazioni aree																																										
		Appalto																																										
		Contratto																																										
	Esecuzione	Realizzazione lavori	[Gantt chart showing initial and updated schedules]																																									
		Operazioni di collaudo											[Gantt chart showing initial and updated schedules]																															
		Data di messa in esercizio											[Gantt chart showing initial and updated schedules]																															

Previsione iniziale al 03-03-11(basic line)  
 Aggiornamento al 30-11-11



LAVORI DI ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE ALLA NORMATIVA VIGENTE

ACDA	2011					2012					2013					2014					2015					Note																														
	A	M	G	L	A	S	O	N	D	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	G	F	M	A		M	G	L	A	S	O	N	D	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O
CUNEO Adeguamento Depuratore - 1° Lotto (Val Vermenagna) - € 211.000,00	Tempistica totale		█					█																				In Regione comunicato data fine lavori anziché data di messa in esercizio																												
	Preliminare	Progettazione preliminare																																																						
		Espropri: avvio procedimento																																																						
	Definitivo	Progettazione definitiva																																																						
		Autorizzazioni e nulla osta / Conf. Servizi																																																						
		Espropri: comunicazione di efficacia del P.D.																																																						
	Esecutivo	Progettazione esecutiva																																																						
		Conclusione verifica e validazione																																																						
	Appalto	Espropri: occupazioni aree																																																						
		Appalto																																																						
		Contratto																																																						
	Esecuzione	Realizzazione lavori	█					█																																																
		Operazioni di collaudo																																																						
		Data di messa in esercizio																																																						

 Previsione iniziale al 03-03-11(basic line)  
 Aggiornamento al 30-11-11

LAVORI DI ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE ALLA NORMATIVA VIGENTE

ACDA		2011					2012					2013					2014					2015					Note																	
		A	M	G	L	A	S	O	N	D	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	G	F	M	A		M	G	L	A	S	O	N	D	G	F	M	A	M	G	L	A	S
CUNEO Adeguamento Depuratore - 2° Lotto - € 7.400.000,00	Tempistica totale		[Gantt bar showing project duration from 2011 to 2015]																														In Regione comunicato data fine lavori anziché data di messa in esercizio											
	Preliminare	Progettazione preliminare	[Empty grid]																																									
		Espropri: avvio procedimento	[Empty grid]																																									
	Definitivo	Progettazione definitiva	[Gantt bar: 2011-05 to 2012-05]																																									
		Autorizzazioni e nulla osta / Conf. Servizi	[Gantt bar: 2012-05 to 2012-10]																																									
		Espropri: comunicazione di efficacia del P.D.	[Empty grid]																																									
	Esecutivo	Progettazione esecutiva	[Gantt bar: 2012-10 to 2012-11]																																									
		Conclusione verifica e validazione	[Empty grid]																																									
	Appalto	Espropri: occupazioni aree	[Empty grid]																																									
		Appalto	[Gantt bar: 2011-05 to 2012-05]																																									
		Contratto	[Gantt bar: 2012-05 to 2012-06]																																									
	Esecuzione	Realizzazione lavori	[Gantt bar: 2012-06 to 2014-06]																																									
		Operazioni di collaudo	[Gantt bar: 2014-06 to 2014-12]																																									
		Data di messa in esercizio	[Gantt bar: 2014-12 to 2015-01]																																									

 Previsione iniziale al 03-03-11(basic line)  
 Aggiornamento al 30-11-11

LAVORI DI ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE ALLA NORMATIVA VIGENTE

ACDA	2011					2012					2013					2014					2015					Note																														
	A	M	G	L	A	S	O	N	D	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	G	F	M	A		M	G	L	A	S	O	N	D	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O

CENTALLO Adeguamento Depuratore - € 1.780.000,00



Tempistica totale		[Gantt chart showing project duration from 2011 to 2015]																				
Progettazione	Preliminare	[Gantt chart for Preliminary phase]																				
	Espropri: avvio procedimento	[Gantt chart for Expropriation start]																				
	Definitivo	Progettazione definitiva	[Gantt chart for Definitive design]																			
		Autorizzazioni e nulla osta / Conf. Servizi	[Gantt chart for Authorizations]																			
		Espropri: comunicazione di efficacia del P.D.	[Gantt chart for Expropriation communication]																			
	Esecutivo	Progettazione esecutiva	[Gantt chart for Executive design]																			
		Conclusione verifica e validazione	[Gantt chart for Verification and validation]																			
	Appalto	Espropri: occupazioni aree	[Gantt chart for Expropriation of areas]																			
		Appalto	[Gantt chart for Tender]																			
		Contratto	[Gantt chart for Contract]																			
Esecuzione	Realizzazione lavori	[Gantt chart for Work realization]																				
	Operazioni di collaudo	[Gantt chart for Commissioning operations]																				
	Data di messa in esercizio	[Gantt chart for Start of operations]																				

In Regione comunicato data fine lavori anziché data di messa in esercizio

Previsione iniziale al 03-03-11(basic line)  
 Aggiornamento al 30-11-11

LAVORI DI ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE ALLA NORMATIVA VIGENTE

ACDA	2011					2012					2013					2014					2015					Note																		
	A	M	G	L	A	S	O	N	D	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	G	F	M	A		M	G	L	A	S	O	N	D	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O
BUSCA Adeguamento Depuratore - € 2.450.000,00	Tempistica totale																																			In Regione comunicato data fine lavori anziché data di messa in esercizio								
	Preliminare	Progettazione preliminare																																										
		Espropri: avvio procedimento																																										
	Definitivo	Progettazione definitiva																																										
		Autorizzazioni e nulla osta / Conf. Servizi																																										
		Espropri: comunicazione di efficacia del P.D.																																										
	Esecutivo	Progettazione esecutiva																																										
		Conclusione verifica e validazione																																										
	Appalto	Espropri: occupazioni aree																																										
		Appalto																																										
		Contratto																																										
	Esecuzione	Realizzazione lavori																																										
		Operazioni di collaudo																																										
		Data di messa in esercizio																																										

 Previsione iniziale al 03-03-11(basic line)  
 Aggiornamento al 30-11-11



LAVORI DI ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE ALLA NORMATIVA VIGENTE

ACDA		2011					2012					2013					2014					2015					Note																													
		A	M	G	L	A	S	O	N	D	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	G	F	M	A		M	G	L	A	S	O	N	D	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	G	F	M	A	M	G	L	A	S
DRONERO Adeguam Dep - € 1.500.000,00	Tempistica totale		[Gantt bar: 2011-2012]										[Gantt bar: 2013-2014]																				In Regione comunicato data fine lavori anziché data di messa in esercizio																							
	Preliminare	Progettazione preliminare																																																						
		Espropri: avvio procedimento																																																						
	Definitivo	Progettazione definitiva																																																						
		Autorizzazioni e nulla osta / Conf. Servizi																																																						
		Espropri: comunicazione di efficacia del P.D.																																																						
	Esecutivo	Progettazione esecutiva																																																						
		Conclusione verifica e validazione																																																						
	Appalto	Espropri: occupazioni aree																																																						
		Appalto																																																						
		Contratto																																																						
	Esecuzione	Realizzazione lavori	[Gantt bar: 2011-2012]										[Gantt bar: 2013-2014]																																											
		Operazioni di collaudo											[Gantt bar: 2013-2014]																																											
		Data di messa in esercizio																					[Gantt bar: 2015]																																	

Previsione iniziale al 03-03-11(basic line)  
 Aggiornamento al 30-11-11

LAVORI DI ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE ALLA NORMATIVA VIGENTE

ACDA	2011					2012					2013					2014					2015					Note																		
	A	M	G	L	A	S	O	N	D	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	G	F	M	A		M	G	L	A	S	O	N	D	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O
PAESANA Ripristino danni al dep (Alluv. Mag. 08) - € 155.000,00	Tempistica totale		[Gantt bar: 2011-2012]																									In Regione comunicato data fine lavori anziché data di messa in esercizio																
	Preliminare	Progettazione preliminare																																										
		Espropri: avvio procedimento																																										
	Definitivo	Progettazione definitiva																																										
		Autorizzazioni e nulla osta / Conf. Servizi																																										
		Espropri: comunicazione di efficacia del P.D.																																										
	Esecutivo	Progettazione esecutiva																																										
		Conclusione verifica e validazione																																										
	Appalto	Espropri: occupazioni aree																																										
		Appalto	[Gantt bar: 2011-2012]																																									
		Contratto	[Gantt bar: 2012-2013]																																									
	Esecuzione	Realizzazione lavori	[Gantt bar: 2011-2012]																																									
		Operazioni di collaudo											[Gantt bar: 2013-2014]																															
		Data di messa in esercizio																					[Gantt bar: 2014-2015]																					

 Previsione iniziale al 03-03-11(basic line)  
 Aggiornamento al 30-11-11

LAVORI DI ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE ALLA NORMATIVA VIGENTE

ACDA		2011					2012					2013					2014					2015					Note																	
		A	M	G	L	A	S	O	N	D	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	G	F	M	A		M	G	L	A	S	O	N	D	G	F	M	A	M	G	L	A	S
PAESANA Adeguamento depuratore - € 155.000,00	Tempistica totale		[Gantt chart showing project duration from early 2011 to mid-2014]																									In Regione comunicato data fine lavori anziché data di messa in esercizio																
	Preliminare	Progettazione preliminare																																										
		Espropri: avvio procedimento																																										
	Progettazione Definitiva	Progettazione definitiva	[Gantt chart showing work in early 2012]																																									
		Autorizzazioni e nulla osta / Conf. Servizi	[Gantt chart showing work in early 2012]																																									
		Espropri: comunicazione di efficacia del P.D.																																										
	Esecutivo	Progettazione esecutiva	[Gantt chart showing work in early 2012]																																									
		Conclusione verifica e validazione	[Gantt chart showing work in early 2012]																																									
	Appalto	Espropri: occupazioni aree																																										
		Appalto	[Gantt chart showing work in early 2012]																																									
		Contratto	[Gantt chart showing work in early 2012]																																									
	Esecuzione	Realizzazione lavori	[Gantt chart showing work from early 2012 to mid-2014]																																									
		Operazioni di collaudo	[Gantt chart showing work from early 2014 to mid-2014]																																									
		Data di messa in esercizio	[Gantt chart showing work in early 2014]																																									

Previsione iniziale al 03-03-11(basic line)  
 Aggiornamento al 30-11-11



## LAVORI DI ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE ALLA NORMATIVA VIGENTE

ACDA		2011					2012					2013					2014					2015					Note																															
		A	M	G	L	A	S	O	N	D	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	G	F	M	A		M	G	L	A	S	O	N	D	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N
ENTRAQUE Adeguam Dep - € 200.000,00	Tempistica totale																											In Regione comunicato data fine lavori anziché data di messa in esercizio																														
	Preliminare	Progettazione preliminare																																																								
		Espropri: avvio procedimento																																																								
	Definitivo	Progettazione definitiva																																																								
		Autorizzazioni e nulla osta / Conf. Servizi																																																								
		Espropri: comunicazione di efficacia del P.D.																																																								
	Esecutivo	Progettazione esecutiva																																																								
		Conclusione verifica e validazione																																																								
	Appalto	Espropri: occupazioni aree																																																								
		Appalto																																																								
		Contratto																																																								
	Esecuzione	Realizzazione lavori																																																								
		Operazioni di collaudo																																																								
		Data di messa in esercizio																																																								

Previsione iniziale al 03-03-11(basic line)  

 Aggiornamento al 30-11-11