

LAVORI DI ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE ALLA NORMATIVA VIGENTE

ALPI ACQUE		2011					2012					2013					2014					2015					Note																	
		A	M	G	L	A	S	O	N	D	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	G	F	M	A		M	G	L	A	S	O	N	D	G	F	M	A	M	G	L	A	S
MORETTA Sistemazione sponda bealera del Molino - € 27.033,00		Tempistica totale		■					■															In Regione comunicato data fine lavori anziché data di messa in esercizio																				
		Preliminare	Progettazione preliminare																																									
			Espropri: avvio procedimento																																									
		Definitivo	Progettazione definitiva																																									
			Autorizzazioni e nulla osta / Conf. Servizi																																									
			Espropri: comunicazione di efficacia del P.D.																																									
		Esecutivo	Progettazione esecutiva							■																																		
			Conclusione verifica e validazione																																									
		Appalto	Espropri: occupazioni aree																																									
			Appalto							■																																		
			Contratto							■																																		
		Esecuzione	Realizzazione lavori		■					■					■																													
			Operazioni di collaudo												■																													
			Data di messa in esercizio																																									

Previsione iniziale al 03-03-11 (basic line)
 Aggiornamento al 24-11-11

LAVORI DI ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE ALLA NORMATIVA VIGENTE


ALPI ACQUE

2011					2012					2013					2014					2015																																				
A	M	G	L	A	S	O	N	D	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D

Note

SALUZZO Adeguamento Depuratore - 1° Lotto - € 180.000,00

Tempistica totale



In Regione comunicato data fine lavori anziché data di messa in esercizio


Preliminare

Progettazione preliminare
Espropri: avvio procedimento




Progettazione Definitiva

Progettazione definitiva
Autorizzazioni e nulla osta / Conf. Servizi
Espropri: comunicazione di efficacia del P.D.




Esecutivo

Progettazione esecutiva
Conclusione verifica e validazione



Appalto

Espropri: occupazioni aree
Appalto
Contratto



Esecuzione

Realizzazione lavori
Operazioni di collaudo
Data di messa in esercizio



Previsione iniziale al 03-03-11 (basic line)
Aggiornamento al 24-11-11

LAVORI DI ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE ALLA NORMATIVA VIGENTE


ALPI ACQUE

2011					2012					2013					2014					2015																																				
A	M	G	L	A	S	O	N	D	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D

Note

SAVIGLIANO Adeguamento Depuratore - € 800.000,00

Tempistica totale



In Regione comunicato data fine lavori anziché data di messa in esercizio


Preliminare

Progettazione preliminare
Espropri: avvio procedimento



Progettazione Definitiva

Progettazione definitiva
Autorizzazioni e nulla osta / Conf. Servizi
Espropri: comunicazione di efficacia del P.D.




Esecutivo

Progettazione esecutiva
Conclusione verifica e validazione



Appalto

Espropri: occupazioni aree
Appalto
Contratto



Esecuzione

Realizzazione lavori
Operazioni di collaudo
Data di messa in esercizio



Previsione iniziale al 03-03-11 (basic line)
Aggiornamento al 24-11-11

LAVORI DI ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE ALLA NORMATIVA VIGENTE


ALPI ACQUE

2011	2012	2013	2014	2015
A M G L A S O N D	G F M A M G L A S O N D	G F M A M G L A S O N D	G F M A M G L A S O N D	G F M A M G L A S O N D

Note

GENOLA Adeguamento Depuratore - € 120.000,00


Tempistica totale



In Regione comunicato data fine lavori anziché data di messa in esercizio


Preliminare

Progettazione preliminare
Espropri: avvio procedimento




Definitivo

Progettazione definitiva
Autorizzazioni e nulla osta / Conf. Servizi
Espropri: comunicazione di efficacia del P.D.




Esecutivo

Progettazione esecutiva
Conclusione verifica e validazione




Appalto

Espropri: occupazioni aree
Appalto
Contratto



Esecuzione



Realizzazione lavori
Operazioni di collaudo
Data di messa in esercizio



Previsione iniziale al 03-03-11 (basic line)
Aggiornamento al 24-11-11

LAVORI DI ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE ALLA NORMATIVA VIGENTE

ALPI ACQUE		2011					2012					2013					2014					2015					Note																															
		A	M	G	L	A	S	O	N	D	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	G	F	M	A		M	G	L	A	S	O	N	D	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D											
FOSSANO Realizz defosfatazione in nuovo dep - € 180.000,00	Tempistica totale		[Gantt bar: 2011-2012]																									In Regione comunicato data fine lavori anziché data di messa in esercizio																														
	Preliminare	Progettazione preliminare																																																								
		Espropri: avvio procedimento																																																								
	Definitivo	Progettazione definitiva																					[Green]		[Blue]																																	
		Autorizzazioni e nulla osta / Conf. Servizi																					[Green]		[Blue]																																	
		Espropri: comunicazione di efficacia del P.D.																																																								
	Esecutivo	Progettazione esecutiva																					[Green]		[Blue]																																	
		Conclusione verifica e validazione																																																								
	Appalto	Espropri: occupazioni aree																																																								
		Appalto																					[Green]		[Blue]																																	
		Contratto																					[Blue]																																			
	Esecuzione	Realizzazione lavori																					[Green]		[Blue]		[Blue]		[Blue]																													
		Operazioni di collaudo																					[Green]		[Blue]		[Blue]		[Blue]																													
		Data di messa in esercizio																					[Green]		[Blue]																																	

 Previsione iniziale al 03-03-11 (basic line)
 Aggiornamento al 24-11-11