

LAVORI DI ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE ALLA NORMATIVA VIGENTE

MONDOACQUA		2011				2012				2013				2014				2015				Note												
		A	M	G	L	A	S	O	N	D	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N		D	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N
MCM/DM/MI Adeguamento Dep - € 4.326.500,00	Tempistica totale		[Gantt chart showing total timeline from 2011 to 2015]																												In Regione comunicato dalla Sra Lavori analisi stata di mezzo in esercizio			
	Preliminare	Progettazione preliminare	[Gantt chart for preliminary design]																															
		Espropri: avvio procedimento	N.A.																												Non è prevista alcuna attività espropriativa			
	Definitiva	Progettazione definitiva	[Gantt chart for definitive design]																															
		Autorizzazioni e nulla osta / Conf. Servizi	[Gantt chart for permits and services]																															
		Espropri: comunicazione di efficacia del P.D.	N.A.																												Non è prevista alcuna attività espropriativa			
	Esecutivo	Progettazione esecutiva	[Gantt chart for executive design]																															
		Conclusione verifica e validazione	N.A.																												Monitoraggio in corso dall'applicaz. di norme sulla verifica perché Sett. Spec.			
	Egualità	Espropri: occupazioni aree	N.A.																												Non è prevista alcuna attività espropriativa			
		Appalto	[Gantt chart for tender]																												Appalto lavori subentrato a procedura finanziata			
		Contratto	[Gantt chart for contract]																															
	Esecuzione	Realizzazione lavori	[Gantt chart for construction]																															
		Operazioni di collaudo	[Gantt chart for testing]																															
		Data di messa in esercizio	[Gantt chart for commissioning]																															

Previsione iniziale al 09/06/11 (base line)
 Aggiornamento al 02/11/2011

↑
 Data di entrata in vigore nuovi limiti
 ex DGR 2/10/08 (del. 19/01/09) (20 x 8)