

LAVORI DI ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE ALLA NORMATIVA VIGENTE

SISI

2011	2012	2013	2014	2015
A M G L A S O N D	G F M A M G L A S O N D	G F M A M G L A S O N D	G F M A M G L A S O N D	G F M A M G L A S O N D

Note

S.STEF.BELBO Adeguamento Dep - 1° Lotto 2° Stralcio - € 1.814.000,00

Tempistica totale																																																	
Progettazione	Preliminare																																																
	Progettazione preliminare																																																
	Espropri: avvio procedimento																																																
	Definitivo																																																
	Progettazione definitiva																																																
	Autorizzazioni e nulla osta / Conf. Servizi																																																
	Espropri: comunicazione di efficacia del P.D.																																																
	Esecutivo																																																
	Progettazione esecutiva																																																
Permesso ad edificare																																																	
Conclusione verifica e validazione																																																	
Appalto	Espropri: occupazioni aree																																																
	Appalto																																																
	Contratto																																																
Esecuzione	Realizzazione lavori																																																
	Operazioni di collaudo																																																
	Data di messa in esercizio																																																

In Regione comunicato data fine lavori anziché data di messa in esercizio

Previsione iniziale al 03-03-11 (basic line)

 Aggiornamento al 24/11/2011

