

MESE →	1°MESE	2°MESE	3°MESE	4°MESE	5°MESE	6°MESE	7°MESE	8°MESE	9°MESE	10°MESE	11°MESE	12°MESE	13°MESE	14°MESE	15°MESE	16°MESE	17°MESE	18°MESE	19°MESE	20°MESE	21°MESE	22°MESE
PERIODO →	1-15	15-30	1-15	15-30	1-15	15-30	1-15	15-30	1-15	15-30	1-15	15-30	1-15	15-30	1-15	15-30	1-15	15-30	1-15	15-30	1-15	15-30
Fase di lavoro ↓																						
Allestimento aree di cantiere (taglio alberi e vegetazione varia, montaggio locali di cantiere, rimozione recinzione esistente, ecc.)																						
Prime sistemazioni della pista di accesso.																						
Scavo per realizzazione stacco dell'acquedotto																						
Posa tubazione acquedotto - Prima sistemazione della pista di accesso																						
Predisposizione by-pass impianto.																						
Demolizioni canale ingresso refluo, rimozione parti metalliche, ecc. - Parte iniziale																						
Realizzazione nuovo canale ingresso refluo, compreso trattamento protettivo. - Parte iniziale																						
Spostamento griglia grossolana.																						
Demolizioni canale ingresso refluo, rimozione parti metalliche, ecc. - Parte tra grigliatura iniziale e comparto biologico.																						
Ricostruzione canale e area di alloggiamento grigliatura fine /dissabbiatura																						
Installazione paratoie e macchina grigliatura/dissabbiatura.																						
Realizzazione/installazione di tettoie a protezione dei pretrattamenti																						
Sbancamento per realizzazione nuova vasca di ossidazione																						
Realizzazione scogliera a protezione nuova vasca di ossidazione																						
Scavo per realizzazione nuova vasca di ossidazione																						
Opere strutturali per nuova vasca di ossidazione e trattamenti protettivi interni																						
Demolizione ispessitore esistente																						
Scavo per realizzazione nuovo ispessitore																						
Opere strutturali per nuovo ispessitore																						
Spurgo e pulizia vasche esistenti																						
Smantellamento carpenterie varie, parapetti, grigliati, diffusori, ...ecc.																						
Demolizioni presso vasche esistenti																						
Sabbatura vasche esistenti																						
Trattamento protettivo vasche esistenti																						
Opere murarie all'interno delle vasche esistenti																						
Montaggio diffusori bolle fini																						
Installazione nuovo compressore, compreso adeguamento platea e tettoia																						
Realizzazione di passerelle e apprestamenti vari per accesso a vasche.																						
Installazione valvole motorizzate di scarico, mixer, pompe di supero, pompa di rilancio a clorazione, collegamenti linea aria e collegamenti idraulici (refluo in ingresso, chiarificato, supero, è .)ecc.																						
Installazione apparecchiature di misura (ossigeno, livello, ecc.)																						
drenaggi e collegamenti acquedotto all'interno del depuratore																						
Realizzazione collegamenti elettrici ai vari macchinari																						
Realizzazione coperture su valvole																						
Impermeabilizzazione delle aree all'interno del depuratore.																						
Sistemazione pista di accesso con asfaltatura e rete drenaggio acque meteoriche definitiva.																						
Rifacimento recinzione, cancello, ripristini vari, ecc.																						
Prove di collaudo in bianco dell'impianto																						
Avviamento del comparto biologico																						
Collaudo funzionale																						
	FASE 1: Trattamento secondario del refluo. Limiti allo scarico: Tabella 2.IV L.R. 13/90. Saltuari by-pass generali dell'impianto per esigenze puntuali.		FASE 2: By -pass impianto.					FASE 3: Grigliatura grossolana e grigliatura fine. Saltuari by-pass generali dell'impianto in occasione di interventi specifici.					FASE4: Trattamento biologico secondario in avviamento. Saltuari by-pass generali dell'impianto in occasione di interventi specifici.					FASE 5: Trattamento secondario del refluo. Saltuari by-pass generali dell'impianto in occasione di interventi specifici. Limiti allo scarico: Tabella 2.IV L.R. 13/90.				