

LAVORI DI ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE ALLA NORMATIVA VIGENTE

AIGO		2011					2012					2013					2014					2015					Note																													
		A	M	G	L	A	S	O	N	D	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	G	F	M	A		M	G	L	A	S	O	N	D	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	G	F	M	A	M	G	L	A	S
MANTA Sostituzione letti diffusori Depuratore - € 9.000,00		Tempistica totale																																In Regione comunicato data fine lavori anziché data di messa in esercizio																						
		Preliminare	Progettazione preliminare																																																					
			Espropri: avvio procedimento																																																					
		Definitivo	Progettazione definitiva																																																					
			Autorizzazioni e nulla osta / Conf. Servizi																																																					
			Espropri: comunicazione di efficacia del P.D.																																																					
		Esecutivo	Progettazione esecutiva																																																					
			Conclusione verifica e validazione																																																					
		Appalto	Espropri: occupazioni aree																																																					
			Appalto																																																					
			Contratto																																																					
		Esecuzione	Realizzazione lavori																																																					
			Operazioni di collaudo																																																					
			Data di messa in esercizio																																																					

Previsione iniziale al 03-03-11(basic line)
 Aggiornamento al 30-11-11

